

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

LISTADO DE OBRAS 2009

ITEM	DESCRIPCION	META	RESOLUCION EXP. TCO	MONTO EXPEDIENTE	RESOLUCION LIQUID.	GASTO 2009	MONTO GASTO TOTAL	FUENTE FTO	MODALIDAD EJECUCION
4	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA EN LA I.E EDUCATIVA NUESTRA SRA DE LOURDES DE LA URB. SANTA LUISA III ETAPA , DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA	159 59	360-2008	55.000,00	R.A. PENDIENTE	53.790,30	53.790,30	7 8	EJECUCION PRESUPUEST. DIRECTA
5	CONSTRUCCION DE ASFALTO DE LAS CALLES 48A Y 12A PRIMER SECTOR CONFRATERNIDAD AAHH SAN MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE LOS OLIVOS- LIMA-LIMA	124 14	350-2008	124.572,39	617-2009	72.596,37	72.596,37	7	EJECUCION PRESUPUEST. DIRECTA
6	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 48 EN EL AAHH "SAN MARTIN DE PORRES"- DISTRITO DE LOS OLIVOS-PROVINCIA LIMA	122 12	366-2008	124.141,81	614-2009	70.671,81	70.671,81	7	EJECUCION PRESUPUEST. DIRECTA
8	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DEL JR. TRITOMA - URB. LAS PALMERAS, DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA	141 31	372-2008	77.442,40	613-2009	44.341,93	44.341,93	7	EJECUCION PRESUPUEST. DIRECTA
9	REHABILITACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE DEL JR. EL AMARGON CDRA 38 URB. LAS PALMERAS, DISTRITO DE LOS OLIVOS- LIMA -LIMA	119 33	361-2008	74.208,89	607-2009	43.775,13	43.775,13	7	EJECUCION PRESUPUEST. DIRECTA
11	ACONDICIONAMIENTO DE UN PARQUE INFANTIL CON JUEGOS RECREACIONALES EN EL PARQUE SANTA ROSA DE LA URB.EL TEBOL I ETAPA DISTRITO DE LOS OLIVOS PROVINCIA DE LIMA	163 44	355 - 2008	32.074,68	204 - 2010	22.778,02	22.778,02	7	EJECUCION PRESUPUEST. DIRECTA
12	CONSTRUCCION DE UNA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL DE NIVEL INICIAL CON LA PEDAGOGIA MONTESSORI EN LA URB.VILLA SOL IV ETAPA	157 57	309-2008	1.483.912,00	R.A. PENDIENTE	611.835,69	746.293,89	7 9	EJECUCION PRESUPUEST. DIRECTA
14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LOS PASAJES 49C , 55A-55B , 16C-55A DEL AAHH ARMANDO VILLANUEVA DEL CAMPO DISTRITO DE LOS OLIVOS	123 15	351-2008	135.452,46	615-2009	85.843,58	85.843,58	7	EJECUCION PRESUPUEST. DIRECTA
15	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA PISTA AUXILIAR DE LA AV CANTA CALLAO SUR A NORTE URB SANTA ELISA , DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA	129 20	364-2008	101.827,18	643-2009	69.796,50	69.796,50	7	EJECUCION PRESUPUEST. DIRECTA
16	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS PEATONALES DE LA CALLE AMAUTA Y EL PASAJE Nº 4 DEL AAHH SANTA ROSA DEL NARANJAL	135 25	365-2008	50.658,74	454-2009	38.902,61	38.902,61	7	EJECUCION PRESUPUEST. DIRECTA
17	INSTALACION DE LA RED SECUNDARIA DEL PASAJE 42 DE LA AV. UNIVERSITARIA MERCADO ALAMEDA EL SOL, DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA	154 50	414 - 2009	50.064,36	205-2010	49.804,82	49.804,82	7 8	EJECUCION PRESUPUEST. DIRECTA

18	REHABILITACIÓN DE VEREDAS Y SEÑALIZACION DE LAS CALLES DE LA URB. COVIDA II ETAPA, DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA	144 35	354-2008	190.069,91	195-2010	150.591,41	150.591,41	7 8	EJECUCION PRESUPUEST. DIRECTA
19	CONSTRUCCION DE VEREDAS PERIMETRICAS DEL PARQUE TUPAC AMARU EN EL AAHH. 28 DE JULIO	150 42	379-2008	35.114,77	610-2009	22.534,58	22.534,58	7 8	EJECUCION PRESUPUEST. DIRECTA
20	CONSTRUCCION DE VEREDAS PERIMETRICAS EN EL PARQUE VIRGEN DE LAS NIEVES EN EL AAHH. SAN ALBERTO	149 41	370-2008	34.060,18	609-2009	20.407,00	20.407,00	7	EJECUCION PRESUPUEST. DIRECTA
21	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONECCIONES DOMICILIARIAS EN EL AAHH. JUAN PABLO II PEREGRINO I ETAPA	155 51	412-2009	83.201,65	R.A. PENDIENTE	75.798,05	75.798,05	7 8	EJECUCION PRESUPUEST. DIRECTA
22	CONSTRUCCION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR (POLIFUNCIONAL) EN LA URB. COVIDA I ETAPA ,DISTRITO DE LOS OLIVOS	162 63	380-2008	35.413,47	139-2010	16.614,60	16.614,60	7 8	EJECUCION PRESUPUEST. DIRECTA
23	CONSTRUCCION E INSTALACION DE SEMAFOROS Y SEÑALIZACION EN LA INTERSECCION DE LA AV. PROCERES - AV. CORDIALIDAD - URB. PRO ,DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA	137 27	383-2008 155-2009 MODIF.	94788.12 94563.04	411-2009	86.118,65	86.118,65	7 18	POR CONTRATA
24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LAS CALLES 2 Y 7 DEL AAHH LOS ROSALES DE PRO -DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA	125 16	368-2008	111.749,77	590-2009	69.960,55	69.960,55	7	EJECUCION PRESUPUEST. DIRECTA
25	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS INTERIORES DEL PARQUE LA AMISTAD EN LA URB. VILLA DEL NORTE	147 39	363-2008	80.532,06	611-2009	64.824,22	64.824,22	7	EJECUCION PRESUPUEST. DIRECTA
26	CONSTRUCCION DE S.H. PARA EDUCACION INICIAL I.E. 2004 EN EL AAHH 19 DE MAYO – DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA	160 60	384-2008	52.550,23	141-2010	38.002,25	38.002,25	7	EJECUCION PRESUPUEST. DIRECTA
27	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS PERIMETRICAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DEL PARQUE SANTA ROSA DEL NARANJAL DEL A.A.H.H. SANTA ROSA DEL NARANJAL.	153 46	359-2008	51.117,95	138-2010	27.893,23	27.893,23	7 8	EJECUCION PRESUPUEST. DIRECTA
28	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE FORTIN CAYCHO EN EL AHH FORTIN CAYCHO, DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA	121 13	349-2008	102.529,28	592-2009	52.754,79	52.754,79	7	EJECUCION PRESUPUEST. DIRECTA
29	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DEL JR. ALPAMAYO FRENTE AL PARQUE VIRGEN DEL CHAPI Y MZ J ASOC. SAN JUAN DE DIOS, DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA	142 32	358-2008	81.313,65	591-2009	64.709,23	64.709,23	7	EJECUCION PRESUPUEST. DIRECTA
30	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL AAHH LAS VEGAS	156 52	403-2009	118.301,01	R.A. PENDIENTE	86.832,21	86.832,21	7	EJECUCION PRESUPUEST. DIRECTA

31	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN LAS CALLES DEL AA. HH. 5 ESTRELLAS-DISTRITO DE LOS OLIVOS PROVINCIA DE LIMA	133 23	371-2008	42.453,61	616-2009	28.623,02	28.623,02	7 8	EJECUCION PRESUPUEST. DIRECTA
34	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE LAS CALLES 2, 3 Y 4 DE LA 3ERA ETAPA URB. PROLIMA, DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA	140 30	369-2008	259.382,97	566-2009	142.586,35	142.586,35	7	EJECUCION PRESUPUEST. DIRECTA
35	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA AV. SANTA ELVIRA (TRAMO 2 DE OCTUBRE HASTA COOP. EL OLIVAR) CARRIL OESTE -DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA	126 17	374-2008	113.645,67	565-2009	73.567,35	73.567,35	7	EJECUCION PRESUPUEST. DIRECTA
48	INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA , PASES PEATONALES DE LA AV C , AV. D Y AV.HUAYLAS EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS	170	276-2009	481.218,83	R.A. PENDIENTE	340.151,33	340.151,33	0 7	EJECUCION PRESUPUEST. DIRECTA
53	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN PARQUES Y BERMAS DE LOS AA. HH. Y URB DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS	38	378-2008	261.248,98	R.A. PENDIENTE	169.519,05	169.519,05	7	EJECUCION PRESUPUEST. DIRECTA
MONTO TOTAL GASTADO X PROYECTOS						17.902.466,63	25.320.424,90		